

Id	Opgavetitel/Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvt 2 2022												Kvt 3 2022												Kvt 4 2022												Kvt 1 2023												Kvt 2 2023												Kvt 3 2023												Kvt 4 2023											
					feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov																																																														
1	<b>Klostergården - Kontrakt til byggestart</b>	<b>118 dage</b>	<b>ma 07-02-22</b>	<b>fr 29-07-22</b>																																																																																				
2	Kontraktforhandlinger og kontrakt	15 dage	ma 07-02-22	fr 04-03-22																																																																																				
3	Opmåling og registrering	15 dage	ma 07-03-22	fr 25-03-22																																																																																				
4	Udarbejdelse af konstruktionsprojekt	40 dage	ma 28-03-22	ti 24-05-22																																																																																				
5	Godkendelse af projekt hos rådgiver	5 dage	on 25-05-22	ti 31-05-22																																																																																				
6	Myndighedsgodkendelse	25 dage	on 01-06-22	ti 05-07-22																																																																																				
7	Produktion af vinduer og døre - Etape 1	78 dage	ma 11-04-22	fr 29-07-22																																																																																				
8	Opsætning af prøveelement - vinduer og døre, samt prøvealtan	30 dage	on 01-06-22	ti 12-07-22																																																																																				
9	Produktion af altaner - etape 1	1 dag	on 06-07-22	on 06-07-22																																																																																				
10	Byggepladsindretning og opsætning	10 dage	ma 18-07-22	fr 29-07-22																																																																																				
11	<b>Tidsplan for vindues- og dørelementer (hver enkelt platformopstilling svarende til ca. en halv opgang)</b>	<b>10 dage</b>	<b>ma 01-08-22</b>	<b>fr 12-08-22</b>																																																																																				
12	Opsætning af platform	1 dag	ma 01-08-22	ma 01-08-22																																																																																				
13	Nedsikring af ekst. altan	2 dage	ti 02-08-22	on 03-08-22																																																																																				
14	Opsætning af afskærmningsvæg	1 dag	to 04-08-22	to 04-08-22																																																																																				
15	Nedbanking af brystning og opmuring af muret fals	3 dage	to 04-08-22	ma 08-08-22																																																																																				
16	Montering af vindues- og dørelementer	3 dage	ti 09-08-22	to 11-08-22																																																																																				
17	Indvendig afslutning med lysing og lister	1 dag	to 11-08-22	to 11-08-22																																																																																				
18	Nedtagning af afskærmningsvæg	1 dag	fr 12-08-22	fr 12-08-22																																																																																				
19	Fugning af elementer med sandbestrøet fuger	1 dag	fr 12-08-22	fr 12-08-22																																																																																				
20	Teknisk gennemgang	1 dag	fr 12-08-22	fr 12-08-22																																																																																				
21	<b>Tidsplan for vindues- og dørelementer (hver enkelt platformopstilling svarende til ca. en halv opgang)</b>	<b>10 dage</b>	<b>ma 01-08-22</b>	<b>fr 12-08-22</b>																																																																																				
22	Opsætning af platform	1 dag	ma 01-08-22	ma 01-08-22																																																																																				
23	Opsætning af nye altaner	9 dage	ti 02-08-22	fr 12-08-22																																																																																				
24	<b>Samlet byggeperiode</b>	<b>344 dage</b>	<b>on 01-06-22</b>	<b>to 02-11-23</b>																																																																																				
25	<b>Byggeproces A Gade og Gård</b>	<b>344 dage</b>	<b>on 01-06-22</b>	<b>to 02-11-23</b>																																																																																				
26	Skoleholdervej 37 GADE - PRØVEMONTERING	30 dage	on 01-06-22	ti 12-07-22																																																																																				
27	Skoleholdervej 37 GÅRD - PRØVEMONTERING	30 dage	on 01-06-22	ti 12-07-22																																																																																				
28	Skoleholdervej 35 GADE	10 dage	ma 01-08-22	fr 12-08-22																																																																																				
29	Skoleholdervej 35 GÅRD	20 dage	ma 01-08-22	fr 26-08-22																																																																																				
30	Skoleholdervej 33 GADE	20 dage	ti 16-08-22	ma 12-09-22																																																																																				
31	Skoleholdervej 33 GÅRD	20 dage	on 31-08-22	ti 27-09-22																																																																																				
32	Degnestavnen 37 GADE	20 dage	to 15-09-22	on 12-10-22																																																																																				
33	Degnestavnen 37 GÅRD	20 dage	fr 30-09-22	to 03-11-22																																																																																				
34	Degnestavnen 35 GADE	10 dage	ma 24-10-22	fr 04-11-22																																																																																				
35	Degnestavnen 35 GÅRD	20 dage	ti 25-10-22	ma 21-11-22																																																																																				
36	Degnestavnen 33 GADE	10 dage	on 09-11-22	ti 22-11-22																																																																																				
37	Degnestavnen 33 GÅRD	20 dage	to 10-11-22	on 07-12-22																																																																																				
38	Degnestavnen 31 GADE	10 dage	fr 25-11-22	to 08-12-22																																																																																				
39	Degnestavnen 31 GÅRD	20 dage	ma 28-11-22	fr 23-12-22																																																																																				
40	Degnestavnen 29 GADE	10 dage	ti 13-12-22	ma 02-01-23																																																																																				
41	Degnestavnen 29 GÅRD	20 dage	on 14-12-22	ti 17-01-23																																																																																				
42	Degnestavnen 27 GADE	10 dage	to 05-01-23	on 18-01-23																																																																																				
43	Degnestavnen 27 GÅRD	20 dage	fr 06-01-23	to 02-02-23																																																																																				
44	Degnestavnen 25 GADE	10 dage	ma 23-01-23	fr 03-02-23																																																																																				
45	Degnestavnen 25 GÅRD	20 dage	ti 24-01-23	ma 20-02-23																																																																																				
46	Degnestavnen 23 GADE	10 dage	on 08-02-23	ti 21-02-23																																																																																				
47	Degnestavnen 23 GÅRD	20 dage	to 09-02-23	on 08-03-23																																																																																				
48	Degnestavnen 21 GADE	10 dage	fr 24-02-23	to 09-03-23																																																																																				
49	Degnestavnen 21 GÅRD	20 dage	ma 27-02-23	fr 24-03-23																																																																																				
50	Degnestavnen 19 GADE	10 dage	ti 14-03-23	ma 27-03-23																																																																																				
51	Degnestavnen 19 GÅRD	20 dage	on 15-03-23	on 19-04-23																																																																																				
52	Degnestavnen 17 GADE	10 dage	to 30-03-23	to 20-04-23																																																																																				
53	Degnestavnen 17 GÅRD	20 dage	fr 31-03-23	fr 05-05-23																																																																																				
54	Degnestavnen 15 GADE	10 dage	ti 25-04-23	ma 08-05-23																																																																																				
55	Degnestavnen 15 GÅRD	20 dage	on 26-04-23	ti 23-05-23																																																																																				
56	Degnestavnen 13 GADE	10 dage	to 11-05-23	on 24-05-23																																																																																				
57	Degnestavnen 13 GÅRD	20 dage	fr 12-05-23	to 08-06-23																																																																																				
58	Degnestavnen 11 GADE	10 dage	ma 29-05-23	fr 09-06-23																																																																																				
59	Degnestavnen 11 GÅRD	20 dage	ti 30-05-23	ma 26-06-23																																																																																				
60	Degnestavnen 9 GADE	10 dage	on 14-06-23	ti 27-06-23																																																																																				
61	Degnestavnen 9 GÅRD	20 dage	to 15-06-23	ma 24-07-23																																																																																				
62	Degnestavnen 7 GADE	10 dage	fr 30-06-23	ma 31-07-23																																																																																				
63	Degnestavnen 7 GÅRD	20 dage	ma 03-07-23	ti 15-08-23																																																																																				
64	Degnestavnen 5 GADE	10 dage	to 03-08-23	on 16-08-23																																																																																				
65	Degnestavnen 5 GÅRD	20 dage	fr 04-08-23	to 31-08-23																																																																																				
66	Degnestavnen 3 GADE	10 dage	ma 21-08-23	fr 01-09-23																																																																																				
67	Degnestavnen 3 GÅRD	20 dage	ti 22-08-23	ma 18-09-23																																																																																				
68	Degnestavnen 1 GADE	20 dage	on 06-09-23	ti 03-10-23																																																																																				
69	Degnestavnen 1 GÅRD	20 dage	to 21-09-23	on 18-10-23																																																																																				
70	Aflevering	1 dag	to 19-10-23	to 19-10-23																																																																																				
71	Afrigning af byggeplads byggeproces A	10 dage	fr 20-10-23	to 02-11-23																																																																																				
72	<b>Byggeproces B</b>	<b>271 dage</b>	<b>ma 15-08-22</b>	<b>to 05-10-23</b>																																																																																				
73	Birkedommervej 56 GÅRD	10 dage	ma 15-08-22	fr 26-08-22																																																																																				
74	Birkedommervej 56 GADE	20 dage	ma 15-08-22	fr 09-09-22																																																																																				
75	Birkedommervej 58 GÅRD	10 dage	ti 30-08-22	ma 12-09-22																																																																																				
76	Birkedommervej 58 GADE	20 dage	on 31-08-22	ti 27-09-22																																																																																				
77	Birkedommervej 60 GÅRD	10 dage	to 15-09-22	on 28-09-22																																																																																				
78	Birkedommervej 60 GADE	20 dage	fr 16-09-22	to 13-10-22																																																																																				
79	Birkedommervej 62 GÅRD	10 dage	ma 03-10-22	fr 14-10-22																																																																																				
80	Birkedommervej 62 GADE	20 dage	ti 04-10-22	ma 07-11-22																																																																																				
81	Birkedommervej 64 GÅRD	10 dage	on 26-10-22	ti 08-11-22																																																																																				
82	Birkedommervej 64 GADE	20 dage	to 27-10-22	on 23-11-22																																																																																				
83	Præstelangen 2 GÅRD	10 dage	fr 11-11-22	to 24-11-22																																																																																				
84	Præstelangen 2 GADE	20 dage	ma 14-11-22	fr 09-12-22																																																																																				
85	Præstelangen 4 GÅRD	10 dage	ti 29-11-22	ma 12-12-22																																																																																				
86	Præstelangen 4 GADE	20 dage	on 30-11-22	ti 03-01-23																																																																																				
87	Præstelangen 6 GÅRD	10 dage	to 15-12-22	on 04-01-23																																																																																				
88	Præstelangen 6 GADE	20 dage	fr 16-12-22	to 19-01-23																																																																																				
89	Præstelangen 8 GÅRD	10 dage	ma 09-01-23	fr 20-01-23																																																																																				
90	Præstelangen 8 GADE	20 dage	ti 10-01-23	ma 06-02-23																																																																																				
91	Præstelangen 10 GÅRD	10 dage	on 25-01-23	ti 07-02-23																																																																																				
92	Præstelangen 10 GADE	20 dage	to 26-01-23	on 22-02-23																																																																																				
93	Præstelangen 12 GÅRD	10 dage	fr 10-02-23	to 23-02-23																																																																																				
94	Præstelangen 12 GADE	20 dage	ma 13-02-23	fr 10-03-23																																																																																				
95	Præstelangen 14 GÅRD	10 dage	ti 28-02-23	ma 13-03-23																																																																																				
96	Præstelangen 14 GADE	20 dage	on 01-03-23	ti 28-03-23																																																																																				
97	Præstelangen 16 GÅRD	10 dage	to 16-03-23	on 29-03-23																																																																																				
98	Præstelangen 16 GADE	20 dage	fr 17-03-23	fr 21-04-23																																																																																				
99	Præstelangen 18 GÅRD	10 dage	ti 11-04-23	ma 24-04-23																																																																																				
100	Præstelangen 18 GADE	20 dage	on 12-04-23	ti 09-05-23																																																																																				
101	Præstelangen 20 GÅRD	10 dage	to 27-04-23	on 10-05-23																																																																																				
102	Præstelangen 20 GADE	20 dage	fr 28-04-23	to 25-05-23																																																																																				
103	Præstelangen 22 GÅRD	10 dage	ma 15-05-23	fr 26-05-23																																																																																				
104	Præstelangen 22 GADE	20 dage	ti 16-05-23	ma 12-06-23																																																																																				
105	Præstelangen 24 GÅRD	10 dage	on 31-05-23	ti 13-06-23																																																																																				
106	Præstelangen 24 GADE	20 dage	to 01-06-23	on 28-06-23																																																																																				
107	Præstelangen 26 GÅRD	10 dage	fr 16-06-23	to 29-06-23																																																																																				
108	Præstelangen 26 GADE	20 dage	ma 19-06-23	ti 01-08-23																																																																																				
109	Præstelangen 28 GÅRD	10 dage	ti 04-07-23	on 02-08-23																																																																																				
110	Præstelangen 28 GADE	20 dage	on 05-07-23	to 17-08-23																																																																																				
111	Præstelangen 30 GÅRD	10 dage	ma 07-08-23	fr 18-08-23																																																																																				
112	Præstelangen 30 GADE	20 dage	ti 08-08-23	ma 04-09-23																																																																																				
113	Præstelangen 32 GÅRD	10 dage	on 23-08-23	ti 05-09-23																																																																																				
114	Præstelangen 32 GADE	20 dage	to 24-08-23	on 20-09-23																																																																																				
115	Aflevering	1 dag	to 21-09-23	to 21-09-23																																																																																				
116	Afrigning af byggeplads byggeproces B	10 dage	fr 22-09-23	to 05-10-23																																																																																				